

Приложение № 5
к плану от
25.04.25 № 01-48/2025-2152

Отчет о расходовании средств дорожного фонда за 2024 год

Общий объем денежных средств направленный в 2024 году на осуществление дорожной деятельности составил 125 523,2 тыс. руб. Из них дорожного фонда – 46 435,3 тыс. руб. Средства фонда полностью освоены и направлены на осуществление дорожной деятельности в части текущего ремонта автомобильных дорог, тротуаров, оборудования пешеходных переходов, стационарного освещения и дорожных знаков – 46 232,2 тыс. руб., а также на финансирование работ по соглашениям с Министерством транспорта УР на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них – 87,3 тыс.руб. и содержание автомобильных дорог, по которым проходят маршруты школьных автобусов – 115,8 тыс. руб.

Кроме того, в рамках соглашений с Министерством транспорта УР была запланирована сумма в размере 50 261,552 тыс.руб. на ремонт и содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них в рамках Национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Произведен ремонт автомобильных дорог местного значения на следующих участках:

№п/п	Наименование мероприятия	Объем бюджетных обязательств на 2023 год, руб		Фактически выполненный объем, руб.	Поступило иного межбюджетного трансферта, руб.	Профинансировано (кассовый расход), руб
		В соответствии с соглашением	В соответствии с муниципальным контрактом (договором)			
1	2	3	4	5	6	7
1	Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Энергетиков до Д. №1 микрорайона Нефтяников в п. Игра Удмуртской Республики	10 134 282,92	10 134 282,92	14 822 950,32	14 822 950,32	14 822 950,32

2	Ремонт участка автомобильной ул. Советская в п. Игра	40 127 269,08	40 127 269,08	35 438 601,68	35 438 601,68	35 438 601,68
Итого:		50 261 552,00	50 261 552,00	50 261 552,00	50 261 552,00	50 261 552,00

Кредиторская задолженность за 2023 год на строительный контроль – 422,4 тыс. руб.

В рамках соглашения с Министерством транспорта УР была запланирована сумма 11 577,641 тыс. руб. на содержание автомобильных дорог, по которым проходят школьные маршруты, освоено 11 461,864 тыс. руб.

В рамках соглашения с Министерством транспорта УР была запланирована сумма 8 500,00 тыс. руб. на зимнее содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, освоено столько же.

Также, в рамках соглашения с Министерством транспорта УР была запланирована сумма 8 643,336 тыс. руб. Фактически выполненный объем: по ремонту тротуара по ул. Кооперативная в п. Игра (от д. 44 ул. Кооперативная до д. 2А ул. Октябрьская) – 2 077 132,92 руб.; ремонт тротуара по ул. Победы в п. Игра (от д. 1 до д. 50) – 5 003 609,98 руб.; ремонт тротуаров в п. Игра Игринского района УР (от ул. Октябрьская до ул. Дёповская) – 978 492,95 руб.; строительный контроль на объекты БКД – 584 100,00 руб.

Общая сумма, освоенная в рамках соглашений с Министерством транспорта УР, составила – 79 289,1 тыс.руб.

Начальник управления по строительству
архитектуре и ЖКХ



А.В. Чирков