

Контроль качества питьевой воды в 2023 году Игринский район

В течение 2023 года проведено 99 лабораторных исследований на соответствие питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения:

01.2023г. – 0 проб

02.2023г. – 0 проб

03.2023г. – 0 проб

04.2023г. – 0 проб

05.2023г. – 15 проб

06.2023г. – 11 проб

07.2023г. – 0 проб

08.2023г. – 16 проб

09.2023г. – 32 пробы

10.2023г. – 5 проб

11.2023г. – 0 проб

12.2023г. – 20 проб

По результатам:

п. Игра, группа скважин РЧВ ООО «Водоканал»: содержание бора составило $3,81 \pm 0,65$ мг/л, при гигиеническом нормативе 0,5 мг/л;

Скважина № 77288 0,3 км, юго-западнее д. Сундошур ООО «Водоканал»: содержание бора составило $4,02 \pm 0,68$ мг/л; $4,41 \pm 0,75$ мг/л при гигиеническом нормативе 0,5 мг/л; содержание фтора составило $2,2 \pm 0,33$ мг/л при гигиеническом нормативе 1,5 мг/л;

Скважина № 32926 д. Башмаково ООО «Водоканал»: содержание нитратов составило $46,0 \pm 7,0$ мг/дм³ при гигиеническом нормативе 45,0 мг/дм³;

Распределительная сеть (с. Факел, ул. Кирова в/к) – ОКБ составило 11,3 КОЕ/100 см³ при гигиеническими нормативе – отсутствие;

Распределительная сеть (д. Годекшур в/к) – ОКБ составило 14 КОЕ/100 см³ при гигиеническом нормативе – отсутствие;

Контроль качества питьевой воды в 2023 году Игринский район

Распределительная сеть (с. Чутырь в/к гараж) – ОКБ составило 33,3 КОЕ/100 см³ при гигиеническом нормативе – отсутствие;

Распределительная сеть (д. Верх-Нязь в/к) – ОКБ составила 33,3 КОЕ/100см³ при гигиеническом – отсутствие.

План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями:

1. Хлорирование артезианских скважин и водоразборных колонок.

Итоги исполнения планов мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями:

-хлорирование водонапорных башен и сетей после ремонтных работ, артезианских скважин, водоразборных колонок;

-реконструкция водопроводов:

1. п. Игра, ул. Красноармейская (от жд № 26 до жд № 46) - замена водопровода;
2. п. Игра, ул. Чапаева (от жд № 2 б до жд № 34) - замена водопровода;
3. п. Игра, ул. Светлогорская (от жд № 2 до жд № 20) - замена водопровода;
4. п. Игра, ул. Чкалова (от жд № 1 до жд № 45) - замена водопровода;
5. п. Игра, ул. Кирова (от ул. Ленина до ул. Свободы) - замена водопровода;
6. Игринский район, д. Унтем, ул. Ключевая (от ул. Родниковая до жд № 13) - замена водопровода;
7. Игринский район, д. Верх-нязь, ул. Труда (от ул. Новая до ул. Центральная) - замена водопровода;
8. Игринский район, д. Кабачигурт, ул. Прудовая (от ул. Лесная до жд №8) - замена водопровода;
- 9.Игринский район, д. Кабачигурт, ул. Молодежная (от центра до ул. Школьная) - замена водопровода;
10. Игринский район, д. Кабачигурт от в/башни до центра - замена водопровода;
11. д. Кузьмовыр, ул. Мира (от жд № 1 до жд № 47) - замена водопровода.